

農山漁村地域整備計画の事後評価

事業計画の名称	柏島地区 漁業集落環境整備事業		
計画策定主体	大月町	対象市町村	大月町
計画の期間	令和2年度（1年間）		

1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	漁業集落環境整備事業	工期	令和2年度
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・機能診断及び機能保全計画を基に漁業集落排水施設の長寿命化を図る。 ・漁業集落排水処理施設の規模適正化により維持管理費の縮減を図る。 		
進捗状況	令和2年度	漁業集落排水処理施設の規模適正化に係る設計業務を実施するとともに管路施設の整備を行った。	
進捗率	6%		

2. 事業効果の発現状況

<ul style="list-style-type: none"> ・機能診断及び機能保全計画に基づく漁業集落排水施設の整備により、管路施設の長寿命化が図られた。

3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	<ul style="list-style-type: none"> ・ポンプ及び制御盤の更新により維持管理コストが削減される。 ・生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止する。 ・計画汚水量や今後の人口の推移に見合った施設規模となり、維持管理コストが削減される。 		
目標値	<ul style="list-style-type: none"> ・漁業集落排水施設の更新 工事：管路施設 N=1 式 	実績値	<ul style="list-style-type: none"> ・漁業集落排水施設の更新 工事：管路施設 N=1 式
達成率	6%		

4. 今後の方針

<ul style="list-style-type: none"> ・計画的な事業実施により、令和2年度までに予定していた整備は全て完了した。以降、残事業については漁村整備事業に移行し、引き続き整備を進める。
--