

農山漁村地域整備計画の事後評価

事業計画の名称	田野浦地区 漁業集落環境整備事業		
計画策定主体	黒潮町	対象市町村	黒潮町
計画の期間	平成30年度～令和3年度（4年間）		

1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	漁業集落環境整備事業	工期	平成30年度～令和3年度
事業内容	・地震・津波被害軽減のため、集落内の生活道拡幅を含めた避難路整備を進めることにより、漁業集落の利便性、環境改善及び防災安全の充実を総合的に図る。		
進捗状況	令和3年度	地震発生後に対象地区の82人が速やかに避難ができる避難路が整備された。	
進捗率	100%		

2. 事業効果の発現状況

・避難路の整備により、避難経路及び通行の安全確保が図られた。

3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	・避難路及び避難誘導灯の整備による安全に通行可能な避難経路の確保		
目標値	・避難路の整備により避難経路が確保された対象地区人口：82人	実績値	・避難路の整備により避難経路が確保された対象地区人口：82人
達成率	100%		

4. 今後の方針

・計画的な事業実施により、予定していた整備は全て完了した。今後、漁業情勢の変化等により整備の必要性が生じた場合は、次期農山漁村地域整備計画での実施を検討する。
