

環境配慮個票

事業名	農村地域防災減災事業	地区名	奈路	受益面積	16.2ha
関係市町村名	四万十町	予定工期	平成30年度～平成32年度		
総事業費	263,000千円	H31年度以降事業費	228,000千円		
総事業量	ため池耐震対策 1池 奈路1号池	H31年度以降事業量	ため池耐震対策 1池 奈路1号池		
マスタープランの区分	環境配慮区域	自然公園等の指定	無		
既存資料による希少種の情報の有無	有 (H26 環境調査資料)				
周辺の環境	<p>本地区は四万十川の中流域に位置し、標高約230mの台地で、気候は年間を通じて温暖であり、降雪はほとんどない。年間平均気温は約15°C、年間降水量は約2600mmで、主に水稻、ショウガが栽培されている。</p>				
地区の環境の特性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・概況 奈路1号池は西向きに開けており、アカマツ、コナラのほか、スギ、ヒノキの植林に囲まれている。</li> <li>・植物 環境調査により、奈路1号池周辺で48科94種(希少種1種)が確認された。</li> <li>・動物 昆虫類は、19科31種(希少種1種)が確認された。  両生類は、3科4種(希少種2種)が確認された。  魚介類は、確認されなかった。</li> </ul>				
配慮すべき事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 確認された希少植物の保全または移植</li> <li>2 確認された希少昆虫の生息場所の保全</li> <li>3 池内に生息している魚類の保護及び外来種の駆除（工事中に確認された場合）</li> </ol>				
配慮方針	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 極力、希少植物の確認された位置を回避する設計を検討する。</li> <li>2 工事範囲付近の希少植物は、木杭・テープ等で囲むなどして、立ち入らないようにする。</li> <li>3 工事の影響が避けられない希少植物は、付近の生育地に移植する。</li> <li>4 工事中は仮池の設置により、希少植物、魚類、昆虫の生息場所を確保する。</li> <li>5 池内に生息する魚類については、工事に伴う池干し時に捕獲して保護する。その際に外来種が確認された場合は駆除する。</li> </ol>				