

環境配慮個票

事業名	農村地域防災減災事業	地区名	南国市中部1期	受益面積	19.0ha
関係市町村名	南国市	予定工期	平成27年度～平成32年度		
総事業費	460,000千円	H31年度以降事業費	219,225千円		
総事業量	ため池改修 3池 毘沙門池 定林寺上池 神社池	H31年度以降事業量	ため池改修 3池 毘沙門池 定林寺上池 神社池		
マスタープランの区分	環境配慮区域	自然公園等の指定	無		
既存資料による希少種の情報の有無	有 (H27 H28 環境調査資料)				
周辺の環境	<p>本地区のある南国市は、高知県の中部に位置し、北には山地を背負い、南は太平洋に面している。気象は冬期温暖な気候であり、年間平均気温は17℃を超え、年間平均降水量は約2,200mmと高温多湿であり、県下でも平坦地の水田に恵まれた農業地域である。</p>				
地区の環境の特性	<p>本地区は、南国市中心部から北西に位置する2箇所（毘沙門池、定林寺上池）のため池と北部に位置する1箇所（神社池）のため池である。重要な種が生育・生息していることから事業の実施にあたっては、保全するための配慮を実施します。</p>				
配慮すべき事項	<p>① 下流域の環境に対する負担軽減 ② 確認された希少植物の保護 ③ ため池に生息する魚介類等への配慮 ④ その他、周辺環境への配慮</p>				
配慮方針	<p>① 工事区域下流部に沈砂池を設けるなどして、工事中の濁水流出を極力抑制する。 ② 希少種は工事の影響範囲外であり、工事中は木杭・板・テープ等で囲い保護を行う。 ③ 土のう締切等により池奥に「水溜り場」を設け、捕獲・移動を行う。ブラックバス等の外来種が確認された場合は駆除を行う。 ④ 必要以上の森林伐開や掘削法面露出を控える等、改変工事を最小限にして自然の復元能力を極力確保するような工事施工に努める。</p>				