

こうち再生可能エネルギー事業化検討協議会 平成24年度スケジュール(案)

	事業化検討協議会	太陽光発電検討部会	風力発電検討部会	小水力発電検討部会
年度目標	・事業主体の立ち上げ支援 ・各検討部会の審議状況の共有化、とりまとめ	・事業計画の策定	・周辺市町村等との関係づくり ・事業計画(案)の作成	・事業スキームの作成
4月	上			
	中			
	下			
5月	上	部会①(4月中下旬) ・年度方針 ・ニーズ調査の実施検討 ・事業実現に向けた協議など	部会①(4月下旬~5月中旬) ・年度方針 ・関係者との関係づくりの手法検討など	部会①(4月下旬~5月中旬) ・年度方針 ・3候補地の優先順位決定 ・関係者との関係づくりの手法検討など
	中			
	下			
6月	上	部会②(6月上旬~下旬) ・ニーズ調査の項目検討 ・モデル事業の実施検討 ・資金計画の検討など		
	中			
	下			
7月	上			
	中			
	下			
8月	上			
	中			
	下			
9月	上	部会③(9月上中旬) ・ニーズ調査の結果 ・モデル事業実施検討のとりまとめ ・今後の取組み		
	中			
	下			
10月	上			
	中			
	下			
11月	上			
	中			
	下			
12月	上			
	中			
	下			
1月	上			
	中			
	下			
2月	上		部会③(1月上旬~2月上旬) ・事業計画(案)とりまとめ ・次年度の取組み	部会③(1月下旬~2月中旬) ・事業スキームのとりまとめ ・次年度の取組み
	中			
	下			
3月	上			
	中			
	下			

協議会①(4月下旬~5月上旬)
・年度方針
・メガソーラーの事業主体立ち上げ支援
・各検討部会の年間スケジュール

協議会②(6月上旬~下旬)
・事業主体の立ち上げの手法、スケジュール
・資金調達調整

協議会③(9月下旬~10月上旬)
・中間状況報告
・課題等の共有化及び解決策の検討
・検討部会の審議状況の共有

協議会④(2月中下旬)
・最終とりまとめ

事業体
立ち上げ

準備会
立ち上げ

発起人会
立ち上げ

事業体
立ち上げ

環境省への報告

ニーズ調査
の実施

周辺市町村等との勉強会
の開催

周辺住民等との勉強会
の開催

部会②(8月中旬~9月中旬)
・事業計画(案)の検討

部会②(4月下旬~5月中旬)
・事業スキームのブラッシュアップ